



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา โทร.๐-๔๓๐๑-๐๒๗๔
ที่ กส.๓๕๑๐๑/๖๖..... วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธรรณญา นันทะเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... กกบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรทิภากร ชัยนาเพิ่ม)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น..... กทว

(ลงชื่อ)

(นางนอมล ภูทองกิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

ความเห็น..... กอชบ

(ลงชื่อ)

(นายพุ่ม จงกลรัตน์)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน | | | / | ๕๑๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนายหนูสินทร์ บรรพชาติ ถึงบ้านนายไสว เทพศาลา | | | / | ๓๑๘,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านส้มโอง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายทองพูล ถึงบ้านนายถวัลย์ เหล่าสมบัติ | | | / | ๒๕,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านส้มโอง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายหนูปิ่น โพธิเสส ถึงบ้านนายคุณ ริมหนองอ่าง | | | / | ๙๒,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ ๕ จากสวนนางเขียน พันธิรัตน์ ถึงหน้าบ้านนางสุนีย์ ผูกพัน | | | / | ๒๒๔,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด บ้านหัวแฮด หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกบ้านนางสังวาลศรีพงษ์เพลิต ถึงบ้านนายคำพันธ์ วันวิเศษ | | | / | ๑๔๙,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมฝาปิด บ้านหัวแฮด หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๒) จากบ้านนายคำพันธ์ วันวิเศษ ถึงบ้านนางสุกิจ วันวิเศษ | | | / | ๙๙,๙๐๐ | |

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๘ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ๘R-RMC บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ ๑๕ ชุมนานางเหริยญ นนทภา | | | / | ๒๗,๕๐๐ | |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิกงาม หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายสมชัย แสนนาม ถึงบ้านนางบุญถัน ชันตรี | / | | | ๒๗,๐๐๐ | ๒๖,๕๐๐ |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางสมพร นาใจดี ถึงร้านค้าประชารัฐ | / | | | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๒๗,๖๐๐ |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ที่ ๘ สายจากบ้านนางสมมิตร นาแถมพลอย ถึงคลอง ๓L๗R | / | | | ๘,๒๐๐ | ๘,๑๐๐ |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๗ สายจากบ้านนายสังคม สิงหราช ถึงสุขศาลา | / | | | ๑๔๙,๐๐๐ | ๑๔๖,๒๐๐ |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำชนิดก่ออิฐฉาบปูน บ้านจิกงาม หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายบัวลี จุลทอง ถึงบ้านนางณัฐนิชา สิงหราช | | | / | ๒๖,๔๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลอง ๓L๘R (จำนวน ๓ ช่วง) บ้านหัวแฮด หมู่ที่ ๑๐ | | | / | ๗,๙๖๕,๐๐๐ | |
| รวม | | ๔ | | ๑๐ | ๙,๒๘๗,๘๐๐ | ๓๐๘,๔๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | / | | | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔,๘๑๖ |
| ๒ | โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | | / | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | | / | ๑๔๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | / | | | ๓๕,๕๐๐ | |
| ๕ | โครงการจ้างเหมาอยู่เวรยามบริการการแพทย์สาธารณสุข (กู้ชีพฉุกเฉิน EMS) | | / | | ๔๓๒,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๖ | โครงการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข พื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | | | / | ๑๕,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) | | | / | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๘ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | / | | | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| รวม | | ๓ | ๑ | ๒ | ๑๒๕,๐๐๐ | ๒๐๔,๘๑๖ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านเศรษฐกิจ

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| - | - | - | - | - | - | - |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านสังคม

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการอยู่เวรยามจุดตรวจบริการในช่วงเทศกาลต่างๆ | | / | | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๐ |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย | | | / | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | / | ๘๐,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | / | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ป้องกันยาเสพติด | | | / | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๘ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๙ | โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการรางวัลที่สาธารณะประโยชน์ | | | / | ๓๐,๐๐๐ | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านสังคม

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑๑ | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | | | / | | ๕๐,๐๐๐ |
| ๑๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | / | | ๕,๖๗๘,๕๐๐ | ๒,๖๔๕,๕๐๐ |
| ๑๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | | / | | ๑,๓๒๒,๕๐๐ | ๕๕๖,๕๐๐ |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | / | | ๓๖,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐ |
| รวม | | ๑ | ๔ | ๙ | ๗,๕๗๖,๕๐๐ | ๓,๒๖๕,๓๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | | | / | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | | / | | ๑๓๘,๖๗๐ | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | | / | | ๒๕๒,๒๐๐ | |
| ๔ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | / | | | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลกมลาไสยประเพณีแข่งเรือยาว | | | / | ๑๐,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการกีฬาเยาวชนด้านกีฬายาเสพติด | / | | | ๘๐,๐๐๐ | ๘๐,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการงานพิธีทางศาสนาและประเพณี | | | / | ๔๐,๐๐๐ | |
| ๙ | โครงการอุดหนุนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา | | | / | ๔๐,๐๐๐ | |
| รวม | | ๒ | ๒ | ๕ | ๖๔๕,๘๗๐ | ๙๕,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านเกษตรอินทรีย์

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายต่อซังข้าวเพื่อปรับปรุงดินและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม | / | | | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |
| รวม | | ๑ | | | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากร

| ที่ | ประเภทรายจ่าย/โครงการ | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณ | |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ได้รับจัดสรร (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |
| ๑ | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | | | / | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการออก อดต.พบประชาชน | | | / | ๓๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | | | / | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | | | / | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง | / | | | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร | | | / | ๓๐๐,๐๐๐ | |
| รวม | | ๒ | | ๕ | ๔๕๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |