

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	510,000	257,160	/				6 ก.พ. 66- 7 เม.ย. 66	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากหน้าบ้านนางสมพร นาใจดี ถึงร้านค้าประชารัฐ หมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อ	130,000	127,600	/				1 ธ.ค. 65- 14 ม.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากบ้านนายสมชัย แสนนาม ถึงบ้านนางบุญทัน ชันตรี หมู่ที่ 6 บ้านจิงงาม	27,000	26,500	/				1 ธ.ค. 65- 14 ม.ค.66	กองช่าง	
4	โครงการปรับปรุงถนน คสล.จากบ้านนางสมมิตร นาแถมพลอย ถึงคลอง 3L7R หมู่ที่ 8 บ้านโนนค้อ	8,200	8,100	/				1 ธ.ค. 65- 14 ม.ค.66	กองช่าง	
5	โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากสุขศาลาถึงบ้านนายสังคม สิงหราช หมู่ที่ 7 บ้านสงเปลือย	149,000	146,200	/				1 ธ.ค. 65- 14 ม.ค.66		
6	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง 7R RMC ที่ กม.10+700 (จุดนางเหรียญ นนทาช้างหนองหวาย) หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดสมศรี	27,500	0				/	-	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำจากบ้านนายหนูสิน บรรพชาติ ถึงนานายไสว เทศาลา หมู่ที่ 15 บ้านสะอาดสมศรี	318,000	318,000	/				3มิ.ย.66 - 1ส.ค.66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสวนนางเขียน พันธิรัตน์ ถึงหน้าบ้านนางสุนีย์ ผูกพัน หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 5	224,000	224,000	/				3มิ.ย.66 - 1ส.ค.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายทองพูล ดอนวิสัย ถึง บ้านนายถวัลย์ เหล่าสมบัติ หมู่ที่ 11 บ้านส้มโฮง	25,000	25,000	/				16 พ.ค.66- 29มิ.ย. 66	กองช่าง	
10	โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา	60,000	48,115	/				1 ต.ต.65- 30 ก.ย. 66	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา	1,400	0				/	-	กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำจากหน้าบ้านนายบัวลี จุลกอง ถึงหน้าบ้านนางณัฐนิชา สิงหราช หมู่ที่ 6	26,400	26,400	/				21 ก.ค.66- 19 ส.ค. 66	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายหนูปิ่น โปธิเศษ ถึงบ้านนางคุณ ริมหนองอ่าง บ้านส้มโฮง หมู่ที่ 11	92,000	92,000	/				16พ.ค. 66- 29 มิ.ย. 66	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกบ้านนางสังวาล ศรีพงษ์เพ็ด ถึง โรงน้ำชุมชน บ้านหัวแสด หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 จากสามแยกบ้านนางสังวาล ศรีพงษ์เพ็ด ถึงบ้านนายคำพันธ์ วันวิเศษ ช่วงที่ 2 จากบ้านนายคำพันธ์ วันวิเศษ ถึงบ้านนางสุกิจ วันวิเศษ	248,900	248,900	/				16พ.ค. 66- 29 มิ.ย. 66	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายคลอง 3L8R(จำนวน 3 ช่วง) บ้านหัวแสด หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคลอง 3 L8R ถึง กุดลาดกุดกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย) (ช่วงที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคลอง 3 L8R ถึง หนองต้นพล หมู่ที่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย) (ช่วงที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงฆ่าสัตว์ ถึง บ้านหัวแสด หมู่ที่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย)	7,965,000		/				18 มี.ค.66- 15ก.ค.66	กองช่าง	
16	โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,0000	10,0000	/				19 ก.ย. 66	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000	140,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
18	โครงการสนับสนุนทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน	35,000	20,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
19	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0				/	-	สำนักปลัด	
20	โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสข.)	100,000	100,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
21	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	30,000	24,816	/				7-10 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
22	โครงการส่งเสริมปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและกำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำธรรมชาติ	15,000	2,000	/				7 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
23	โครงการบริการการแพทย์สาธารณสุข(กู้ชีพฉุกเฉิน EMS)	432,000	396,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
24	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อตามฤดูกาล และโรค อุบัติใหม่	40,000	39,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
25	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	20,000	1,500	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
26	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนหลังเกิดภัย	40,000	0				/	-	สำนักปลัด	
27	โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	80,000	0				/	-	สำนักปลัด	
28	โครงการอบรมทักษะป้องกันเด็กจมน้ำในโรงเรียนและเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	11,900	/				8 ก.ย.66	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	10,100	/				31 ส.ค.66	สำนักปลัด	
30	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,678,400	5,324,700	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
31	โครงการสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	30,000	0				/	-	สำนักปลัด	
32	โครงการอุดหนุนเงินในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0				/	-	สำนักปลัด	
33	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	20,000	20,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
34	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	50,000	0				/	-	สำนักปลัด	
35	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	20,000	10,000	/				6 ก.ค.66	สำนักปลัด	
36	โครงการส่งเสริมเบี้ยความพิการ	1,322,400	1,116,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
37	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000	24,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
38	โครงการอุดหนุนประเพณีแข่งเรือยาว	10,000	10,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
39	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เยาวชน	20,000	18,500	/				12 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
40	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	262,000	258,436.86	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
41	โครงการอุดหนุนสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน มาฆบูชา	50,000	0				/	-	สำนักปลัด	
42	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและเอดส์	80,000	76,940	/				1-5 ก.พ.66	สำนักปลัด	
43	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	252,200	220,416	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	40,000	11,000	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
45	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	108,934	90,740	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
46	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	411,736	407,928	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
47	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	15,000	15,000	/				14 ม.ค.66	สำนักปลัด	
48	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน	262,000	258,436.86	/				1ต.ค.65 – 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
49	โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายต่อซังข้าว ลดการเผา และปัญหาสิ่งแวดล้อม	25,000	25,000	/				28-30มี.ค. 66	สำนักปลัด	
50	โครงการพัฒนาระบบประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000	0				/	-	สำนักปลัด	
51	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	20,000	0				/	-	สำนักปลัด	
52	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น	30,000	0				/	-	สำนักปลัด	
53	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และทัศนศึกษาดูงาน คณะ ผู้บริหารสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.ธัญญา	300,000	268,320	/				26-29 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
54	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	9,953	/				22-24มี.ค. 66	สำนักปลัด	
55	โครงการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000	13,919	/				19.8.65-30 ก.ย.66	สำนักปลัด	
56	โครงการ อบต.พบประชาชน	20,000	20,000	/				20 ก.ย.66	สำนักปลัด	

ปัญหา/อุปสรรค  
“ไม่มี”

ข้อเสนอแนะ  
“ไม่มี”